

木曾クリーンセンターだより

木曾町福島 7720 TEL (0264) 24-3131

木曾広域連合
木曾クリーンセンター
平成 29 年 6 月号

ごみ焼却(熱回収)施設整備工事の進捗状況をお知らせします

5月9日に開催された木曾広域連合副町村長会・幹事会合同会議の終了後、各町村の副町村長の皆さまなどに工事現場を視察していただきました。当日は、鉄骨の建て方及び外壁の施工が進められている建築工事、空気予熱器及びろ過式集じん器などの大型機器の据え付けが始まっているプラント工事の進捗状況をご確認いただきました。



5月末時点での工事全体の進捗率は約46%となっています。

6月からは、煙突(高さ40m)の鉄骨建て方が行われるとともに、燃烧装置(烧却炉本体)、再燃烧室及びガス冷却室といったプラントの中核設備の据え付けなどが予定されています。

右の写真 120t吊と180t吊の2台のクローラクレーンを使用して工が進められています。

(左奥の煙突は現施設のもので)

来年1月からは新しい施設で試運転(ごみの焼却)を開始し、本稼働は4月からを予定しています。

ごみの持ち込み方法などは「木曾クリーンセンターだより」・木曾広域連合情報誌「きそネット」などで順次お知らせしていきます。



大型の工事車両が通行しており、地元の皆さま、近隣の皆さま、現在のごみ処理施設へごみを搬入する皆さまには大変ご迷惑をお掛けしておりますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

木曾広域連合ホームページでカラー版をご覧ください。 <http://www.kisoji.com/kisokoiki/>